



แผนและความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(รอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบ อบต ลำพันตา กำหนด	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	๔๗๙,๙๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคสล.เดิม ถึงบ้านนายชาญชัย การพานทา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ตามแบบ อบต ลำพันตา กำหนด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๓๘๒,๕๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฟาร์มนายประทุน สาระ ถึงถนนคอนกรีตเดิม ข้างวัด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต ลำพันตา กำหนด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๓๖๒,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔. ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากบ้านนาย อัครพล อินสุข ถึงที่ดินนายอรุณ อำพันเงิน ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบ อบต.ลำพันตา กำหนด	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๑๕๑,๒๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕. ขยายไหล่ทางลงลูกรัง บริเวณบ้านนายบรรจง กองคำ ถึงกำแพงวัดทุ่งสามัคคี ระยะทาง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ลำพันตา กำหนด	ขยายไหล่ทางลงลูกรัง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๓๖,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ต่อ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖. ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาดะแกรงเหล็ก จากบ้านนายสุชาติ พิณทอง ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสุชาติ วงษ์พันธ์ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม ยาว ๑๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาดะแกรงเหล็กขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม ยาว ๑๔๐ เมตร	๕๑๘,๖๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗. วางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางละมุล สิงหลสาย ถึงคลองหนองแสง ขนาด Ø ๐.๖๐ ยาว ๘๐ เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ยาว ๘๐ เมตร	๓๓๘,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘.วางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสร้อย บุญประสิทธิ์ ถึงฝายบ้านแห่ ขนาด Ø ๐.๖๐ ยาว ๒๘๐ เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ยาว ๒๘๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙.วางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน ขนาด Ø ๔ นิ้ว ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. สำพันตากำหนด	วางท่อเมนต์ประปา ขนาด Ø ๔ นิ้ว ยาว ๑,๒๕๐ เมตร	๔๙๓,๕๔๔	พ.ค.๒๕๖๗ - ก.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐. จัดซื้อ กระจกบทราย เพื่อทำฝาย กระจกบทรายสำหรับใช้กักเก็บน้ำหรือเป็น แหล่งน้ำสำรองตามจุดต่างๆ สำหรับเป็น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช	จัดซื้อ กระจกบทราย จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ	๓๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๓,๐๐๐ รวม ๑๒๘,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ ๔๘,๗๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดและการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)	จัดอบรมฯประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	จัดอบรมฯประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลลำพันตา	อุดหนุนงบประมาณฯ	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่	จัดงานวันเด็ก และอุดหนุน การจัดงานวันเด็กในกับ โรงเรียน	๔๐,๐๐๐	มค ๒๕๖๗	ดำเนินแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐
๕.โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	จัดประชุมฯจำนวน ๑ ครั้ง	๒,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การ เรียน	๔๔๑,๕๙๕	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๒๓๓,๑๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๗.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกระจง	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	๓๖๑,๘๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑๗๘,๒๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๘.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแหน	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	๔๙๙,๒๐๐	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๒๖๒,๑๒๘ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๙.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสารวนาราม	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	๔๘๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๒๔๕,๗๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๐.ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม	๖๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑๔๕,๙๙๖.๗๔ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑.โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จัดงานแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - ก.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒.ค่าจัดเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลสุนัข/แมว	สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗ - พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗ - พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	รณรงค์ลดปริมาณขยะ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗ - พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	๘,๗๑๓,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๓,๓๗๑,๖๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๗.เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในเขต อบต.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยพิการ	๒,๐๘๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๘๑๑,๒๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๘.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยเอดส์	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๒๒,๕๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๙.เงินสำรองจ่ายกรณีที่เป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ตามอำนาจหน้าที่	จัดเตรียมงบประมาณในเรื่องฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึก อบรม อบรม .	๓๐๐,๐๐๐.	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๒,๖๐๕,๔๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๒.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	ฝึก อบรม อบรม .	๙๐,๐๐๐.	ม.ค.๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๕๒๔,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๓.โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกในกับประชาชน	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๔,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๔.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	จัดเตรียมงบประมาณในเรื่องฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการสนับสนุนจัดงานล่องแก่งหินเพิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ร่วมจัดงานล่องแก่งหินเพิง	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาชีวิต”	จัดงานปลูกป่าฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.ค่าจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๙๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	จัดงานวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	จัดซื้อเทียนวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารและพนักงาน	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ รวม ๒๖๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ ๒๔๖,๙๐๐
๒. ค่าจ้างสำรวจความพอใจ	จัดจ้างมหาวิทยาลัยสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ตามโครงการสนับสนุนการบริหารงานจัดการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอชาติ	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	๑๘,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ – ธ.ค. ๒๕๖๖	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ