



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย หัตถเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู้ม บ้านเด่นชัย ซอย ๑๔/๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้าน คลองชุมพล	๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง บ้านนายฉ่ำลา ม่วงงาม ถึงบ้านนายอดุลย์ ม่วง งาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจง	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย บุญศรี เจริญภูมิ ถึงฟาร์มนายสังต์ จันทร์ สว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน หัวย ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจากหมู่บ้าน เรียบแควหนุมาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่ ๒ บ้านคลอง ชุมพล สายจากปากซอย ๗/๒ จนถึงบ้านนาย สำราญ พาสูข เหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๘๘,๕๐๐	กองช่าง			✓		-	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน คลองชุมพล สาย ซอย ๑๔/๒ คุ้มบ้านเด่นชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๐,๖๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๗	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุมพล บริเวณหน้าถึงประปาหมู่บ้าน(แห่งใหม่) ปริมาณงาน ๕๑ ตารางเมตร	๓๐,๙๐๐	กองช่าง			✓		-	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแทะ บริเวณซอยบ้านนางบุญ พิมพ์สุวรรณ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๒,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง ต่อกจากถนนเดิมบ้านท่าโรงสี ไปหาบ้านงอบลกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๗,๗๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอมาดาศรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน วังหมัน บริเวณซอยบ้านนางละเอียด ถึงบ้าน นางพวง เกลี้ยงพรมไข่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๑,๘๐๐	กองช่าง			✓		-	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแหน สายบ้านนายบุญศรีเจริญภูมิ ถึง ฟาร์มนายสังัด จันทร์สว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย พาร์มมยาสงัด ถึงทางข้ามกฎฟาร์ม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๔,๒๐๐	กองช่าง			✓		-	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน สมหวัง เพิ่งแดง ถึงนายนาแก้ว โคกมณี หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๔,๒๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๑๔	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านโคกกระจง หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนาปริมาณงาน ๓๗ ตารางเมตร	๒๓,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๑๕	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เส้นเรียบแควหนุมาน ไปโรงสูบน้ำระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ บ้าน ห้วย	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๖๙,๗๐๐	
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เส้นหนองขี้ควายจาก พาร์มหมู่ หมู่ที่ ๑ ไป ม.๙ ระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๕๐,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๑๗	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอย ๑๖ ระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุมพล		กองช่าง	✓				๒๑๒,๐๐๐	
๑๘	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอย ๙ ระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุมพล	๒๓๕,๒๐๐	กองช่าง	✓				๔๕,๘๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภออนาคี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๑๙	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากวัดบ้านทุ่งสามัคคี ไป อบต.ลำพันตาเก่า(เทศบาลอนาคี) ระยะทาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๓ บ้านแพะ		กองช่าง			✓		-	
๒๐	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากถนนสุข ถึง ฝาย นายชาติ ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง	๓๗๘,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๒๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขยายโรงน้ำดื่มภูตะวัน ระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๒๑ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๕๐,๐๐๐	
๒๒	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขยายทางเข้าสวนนาย อัครพล อินสุข ระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๒๓	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขอยทางเข้าฟาร์มนายประทุน สาระ ระยะทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจิง	๒๓,๕๐๐	กองช่าง	✓				๒๓,๕๐๐	
๒๔	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขอยสี่แยกเขาจอมเพ็งเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๐๐,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาทิ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๒๕	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ทางเข้าประปาบาดาลขนาดใหญ่มา ระยะทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	๗๒,๔๐๐	กองช่าง	✓				๗๒,๔๐๐	
๒๖	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากหน้าวัดทุ่งสามัคคี ถึงนา ผู้ใหญ่หมาน ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๐๐,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๒๗	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการเกรดบดอัด ดินเดิม เส้นเรียบแควหนุมาน ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านแก้ง	๔๙,๔๓๔๐	กองช่าง			✓		-	
๒๘	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการเกรดบดอัด ดินเดิม เส้นเรียบแควหนุมาน ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง	๓๕๙,๕๒๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๒๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา โดยการยกระดับดินเดิม จากหมู่ ๙ ถึงถนนลาดยางเทศบาลชาติ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร	๒๐๙,๗๒๐	กองช่าง			✓		-	
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรังขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ บ้านวังหมันจากบ้านนายประสิทธิ์ สุขชะ ถึงถนนลาดยาง อบจ. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	✓				๖๓,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๓๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากบ้านนายสุณา บัวแสง ไปนายนายสัมพันธ์ จำลุย ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจง	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๘,๐๐๐	
๓๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ทางไปคุ้มบ้านดอน ถึงทาง ไปหมู่ที่ ๕ บ้านวังหมัน ระยะทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา	๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง	✓				๒๙๓,๐๐๐	
๓๓	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เส้นหนองขี้ควายจาก ทางไปหมู่ที่ ๙ ถึงฟาร์มหมู หมู่ที่ ๑ ศิวรางจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๔๕ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย	๓๔๒,๐๐๐	กองช่าง	✓				๓๔๒,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภออนาคิ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านนางรุณ ครูสอน ถึงบ้านนายสมทอง เครือโสม ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม ยาว ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านนางบุญเหลือ พิมพ์สุวรรณ ถึงบ้าน นางสาวสุนัน พงษ์นาค ส่วนที่ ๑ ขนาดราง กว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม ยาว ๘๕ เมตร ส่วนที่ ๒ ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม ยาว ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านแม่	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย จาก ถึงน้ำประปา ถึงบ้านนายสมเดช พวงชัย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย ยาว ๑๕๐ เมตร	๒๕๙,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๓๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่งจากบ้านนายครุฑิต ทุม ประสิทธิ์ เหล็ก ยาว ๓๕ เมตร	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ จาก บ้านนายสร้อย พุมประสิทธิ์ จนถึงบ้านนาง ทองขาว กองจันดา ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง			✓			
๓๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านแก้งจาก บ้านนายเกียรติศักดิ์ จันทร์ดร ถึงบ่อพักเดิม ทางเข้าบ้านท่าโรงสี น้ำ ยาว ๑๐๐ เมตร	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง			✓			

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๔๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกรง จก จากบ้าน อบต.สุพิศรา พุทธา ถึงบ้านนาย อภิลิทธิ์ โนมรา ยาว ๑๕๐ เมตร	๒๕๙,๐๐๐	กองช่าง			✓			
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี จากบ้านนางจรรยา ครูสอน ถึงบ้านนายสมทอง เครือสอน ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง			✓			

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพืด้า อำเภอชาติ จังหวัตปรำจันบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำผาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี จากหน้าบ้านนางพิมพ์ ชมสาร ถึงที่นางพิมพ์ ชมสาร ยาว ๑๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา จากบ้านบริเวณบ้านนางแววดาว ถึงศาลาประชาคม ยาว ๑๑๐ เมตร	๓๑๘,๘๐๐	กองช่าง			✓		-	

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้เป็นการ		
๔๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุมพล พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๗ บ่อ จากหน้าบ้านคุณประไพ แซ่ลิ้ม ถึงคลองหลักไเส	๒๖๒,๔๐๐	กองช่าง			✓		-	
๔๕	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระจง ซอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๖ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน ยาว ๖๐ เมตร	๔๗,๕๐๐	กองช่าง			✓		-	

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๔๖	ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวัง หมื่น	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๔๗	วางท่อระบบประปาหมู่บ้านยาว ๑,๖๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระจง	๔๑๘,๘๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๔๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบลาดตะแคงเหล็ก ตั้งแต่บ้านงบุญโสม เครื่องพัง ถึงบ้านผู้ช่วยไพจิตร ทองประสงค์ ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ X ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	
๔๙	วางท่อเมนต้นประปาภายในหมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านวังหมัน	๓๑๕,๐๐๐	กองช่าง			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๕๐	แผนงานการเกษตร จัดซื้อ กระจกสะท้อนทราย เพื่อทำฝายกระสอบทราย สำหรับใช้กั้นน้ำหรือเป็นแหล่งน้ำสำรองตามจุดต่างๆ สำหรับเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๕๘,๐๐๐	
๕๑	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๕๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด					๑๙,๐๘๒	
๕๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด					-	
๕๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด					-	
๕๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด					-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๕๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๖,๔๐๐	
๕๖	โครงการให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด					-	
๕๗	อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลลำพันตา	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด					-	
	แผนงานการศึกษา								
๕๘	ค่าจ้างเหมากรรรับ – ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา	๑๐๐)๐๐๐	กองการศึกษาฯ		✓			๕๖,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๕๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓				๕๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการปฐมวัยเทศบาลและประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓				-	
๖๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			✓		-	
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๗๙,๑๒๕	กองการศึกษาฯ		✓			๑๗๓,๘๒๕	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๒๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกระเจง	๒๗๓,๐๐๐	กองการศึกษา	✓				๑๓๓๗,๕๘	
๒๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง	๕๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	✓				๒๖๒๖๒๙	
๒๕	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสารนา	๓๙๙,๐๐๐	กองการศึกษา	✓				๑๗๐๑๒๔	
๒๖	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๖๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓				๓๑๒๔๘๗,๔๙	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาค่ายเยาวชนเสพติดภายในตำบล	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			✓		-	
๒๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาค่ายเยาวชนเสพติดนักเรียนในพื้นที่ตำบลลำพันตาเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
	แผนงานสาธารณสุข								
๖๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองขุมพล	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแห่	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังหมื่น	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจิง	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๗๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแห่น	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่ง สามัคคี	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓		-	
๗๘	ค่าจัดเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูล สุนัข/แมว	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๗๙	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓				-	
๘๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓				-	
๘๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓				-	
๘๒	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓				-	
๘๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓				-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ		
๘๔	คำขวัญวิทยศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		-	
	แผนงานงบกลาง								
๘๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๕๙,๒๐๐	สำนักปลัด	✓				๔,๔๒๓,๐๐๐	
๘๖	เบี้ยยังชีพพิการ	๑,๙๙๙,๒๐๐	สำนักปลัด	✓				๑,๐๗๗,๖๐๐	
๘๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๗,๕๐๐	
๘๘	เงินสำรองจ่ายกรณีใช้จ่ายเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ตามอำนาจหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๘๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำพันตา	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	
๙๐	โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๒,๘๑๘	
๙๑	โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.อำเภอชาติ	๑๒๘,๘๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๓,๑๐๗,๘๗	
๙๒	โครงการจัดงานสืบตาห่ล่องแก่งหินเพ็ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
๙๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	
๙๔	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชนา”	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	
๙๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	
๙๖	ค่าจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ	๓๒๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		✓			๑๓๕,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ								
๙๘๗	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ		✓				
๙๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๐,๔๐๐		
๙๙	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	-		
๑๐๐	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	-		
๑๐๑	โครงการ อบต.ลำพันตา เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	-		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑๐๒	ค่าจ้างสำรวจความพอใจ	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	
	แผนงานการคลัง								
๑๐๓	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามและจัดทำ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๕,๐๐๐	กองคลัง			✓		-	