



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันทา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันทา

โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๑-๐๘๕๘

www.sampanta.go.th

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล
สำพันตา ให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่และนำผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการดำเนินงานนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ❖ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑

ส่วนที่ ๒

- ❖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๓

๔

๔

๔

ส่วนที่ ๓

- ❖ การประเมิน/ติดตามตนเอง

๕

ส่วนที่ ๔

- ❖ รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายยุทธศาสตร์

๑๐ - ๑๘

ส่วนที่ ๕

- ❖ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของ อบต.ลำพันตา

๑๙ - ๒๓

- ❖ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๒๔

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘, ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ ด้านการคมนาคมและการขนส่ง
- ๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ งานด้านการส่งเสริมอาชีพ
- ๒.๒ งานด้านสวัสดิการสังคม
- ๒.๓ งานด้านการศึกษา
- ๒.๔ งานด้านการสาธารณสุข

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
- ๓.๒ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๓ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ งานด้านการส่งเสริมการลงทุน
- ๔.๒ งานด้านการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ งานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑ งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.

แนวทางการพัฒนา

- ๗.๑ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๗.๒ พัฒนาการให้บริการประชาชน พัฒนาการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการ
- ๗.๓ พัฒนาและจัดหาสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานฯ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรปลอดภัย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียง ล่องแก่งหินเพิง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมและสังคมมีสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี แก้ไขปัญหายาเสพติด และลดอบายมุข และการส่งเสริม/สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตลอดจนการส่งเสริม การท่องเที่ยว
๒. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้สังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญา ตลอดจนการจัดระบบ ข้อมูลข่าวสาร และการจัดการ/ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง
๔. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตร ปลอดภัย
๕. พัฒนาการท่องเที่ยวแก่งหินเพิง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านการพัฒนาสังคม

๑. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี
๒. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
๓. ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนได้เห็นพิษภัยของยาเสพติด

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๑. มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการพัฒนาองค์กร

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนและอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา
๓. ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล

ส่วนที่ ๓
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙		พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๓	๖๒,๙๐๖,๐๐๐	๒๐๗	๖๔,๙๕๕,๐๐๐	๒๐๘	๖๔,๙๕๕,๐๐๐	๑๙๗	๖๑,๖๕๕,๐๐๐	๑๙๕	๖๑,๙๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๑๕,๙๐๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗๓	๗,๐๙๒,๑๐๐	๗๓	๗,๐๙๒,๑๐๐	๗๒	๖,๗๓๒,๑๐๐	๗๒	๖,๗๓๒,๑๐๐	๗๒	๖,๗๓๒,๑๐๐	๓๖๒	๓๔,๓๕๓,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๗๗๐,๐๐๐	๗	๗๗๐,๐๐๐	๗	๑,๕๕๐,๐๐๐	๙	๑,๕๕๐,๐๐๐	๙	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓๙	๖,๑๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๒๐	๑,๗๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๗	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๗	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๗	๑,๑๕๐,๐๐๐	๖๗	๕,๖๙๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๒๐	๘,๖๐๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.	๓๔	๔,๐๕๕,๐๐๐	๓๔	๔,๐๕๕,๐๐๐	๒๕	๑,๖๐๕,๐๐๐	๒๕	๑,๖๐๕,๐๐๐	๒๕	๑,๖๐๕,๐๐๐	๑๔๓	๑๒,๙๒๐,๐๐๐
รวม	๓๓๒	๗๕,๐๒๗,๑๐๐	๓๔๖	๘๐,๐๕๖,๑๐๐	๓๓๗	๗๗,๔๖๕,๑๐๐	๓๒๘	๗๕,๗๗๙,๑๐๐	๓๒๖	๗๕,๐๗๒,๑๐๐	๑,๖๕๑	๓๕๕,๓๙๕,๕๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๖๘.๘๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐๗	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑	๑๑.๘๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๗๓	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๖.๔๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๑	๑.๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๗.๕๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒.๑๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการของ อบต.	๒	๒.๑๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๔	๑๐๐
รวม	๙๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๔๖	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ **๙๓** โครงการ
 โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๗ **๓๔๖** โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ **๙๓ X ๑๐๐ = ๒๖.๘๘**
๓๔๖

๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖- เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง อบต.เก่าเขต เทศบาลตำบลนาดี - หมู่ที่ ๘ วัดทุ่ง สามัคคี		✓		๕,๖๓๑,๐๐๐	
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่ง สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำพันตา		✓		๔,๗๖๔,๐๐๐.	
รวม				๑๐,๓๙๕,๐๐๐	-

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

ส่วนที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน จากบริเวณบ้านนายบรรจง ป้องกัน ถึงแยกบ้านนายสมบอง แสงเพลิง ปริมาณงานวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร และวางท่อท่อขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๖๕๐ เมตร รวมยาว ๑๑๕๐ เมตร	๒๒๕,๕๐๐	๒๒๕,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ ซอยโนนน้ำอ้อม	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ จากนางางอยู่ วงษ์สุวรรณ ถึงถนนเรียบแควหนุมาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี บริเวณหน้าวัดทุ่งสามัคคี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านโคกกระจง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจากหมู่บ้าน เส้นเรียบแควหนุมาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ บริเวณซอยบ้านนางบุญ พิมพ์สุวรรณ	๖๐,๘๐๐	๖๐,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง ต่อจากถนนเดิมบ้านท่าโรงสี ถึงบ้านนางอุบล	๔๗๖,๔๐๐	๔๗๖,๔๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหมัน เส้นบ้านนางละเอียด ถึงบ้านนางพวง เกลี้ยงพรมไช	๑๐๐,๓๐๐	๑๐๐,๓๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ. มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา สายบ้านนายสมหวัง เพ็งแดง ถึงนายายเท้าโคกมณี	๔๕๒,๗๐๐	๔๕๒,๗๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย จากถังน้ำประปา ถึงบ้านนายสมเดช พวงชัย	๔๕๗,๓๐๐	๔๕๗,๓๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ จากบ้านนายสร้อย ทุมประสิทธิ์ ถึงบ้านนางทองขาว กองจันดา	๓๑๓,๖๐๐	๓๑๓,๖๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง จากบ้านนายเกียรติศักดิ์ จันทร์ดร ถึงบ่อพักเดิมทางเข้าบ้านท่าโรงสี	๓๑๘,๘๐๐	๓๑๘,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบฝาดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ บริเวณบ้านนายครรชิต ทุมประสิทธิ์	๑๑๓,๗๐๐	๑๑๓,๗๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระจง ซอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๖	โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.สำพันตา	๔๗๙,๙๐๐	๔๗๙,๙๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุม พล ซอย ๑๔/๓ จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนายชาญชัย การพานทา	๓๘๒,๕๐๐	๓๖๑,๘๐๐	๒๐,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๘	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านโคก กระจง จากฟาร์มนายประทุน สาระถึงถนนคอนกรีต เดิมข้างวัด	๓๖๒,๐๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๑๙	โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระจง จากบ้านนายอัครพล อินสุข ถึงที่ดินนายอรุณ อำพัน เงิน	๑๕๑,๒๐๐	๑๕๑,๒๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๒๐	โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำฝาดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา จากบ้านนายสุชาติ พิณฑอง ถึงหน้า บ้านผู้ช่วยสุชาติ วงษ์พันธ์	๔๑๘,๖๐๐	๔๑๘,๓๐๐	๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗
๒๑	โครงการ ขยายไหล่ทางลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่ง สามัคคี บริเวณบ้านนายบรรจง กองคำ ถึงกำแพงวัดทุ่ง สามัคคี	๓๓๖,๐๐๐	-	๓๓๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๒๒	โครงการ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ จากบ้าน นางละมุล สิงหลาลัย ถึงคลองหนองแสง	๑๓๘,๔๐๐	-	๑๓๘,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๒๓	โครงการ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ จากสี่แยก บ้านนายสร้อย บุญประสิทธิ์ ถึงฝายบ้านแห่	๔๘๙,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง จาก ที่นางทองเต็ม จันทร์ตร ถึงบ้านนายคำฝัน เรืองสา	๓๕๘,๙๐๐	๓๔๒,๒๐๐	๑๖,๗๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๒๕	โครงการ ขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	๔๙๓,๕๔๔	๔๙๓,๐๐๐	๕๔๔	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
		๗,๑๐๑,๙๔๔	๖,๐๘๔,๘๐๐	๑,๐๑๗,๑๔๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗
๒	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง (กองการศึกษา)	๒,๕๐๐		๒,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๕๑,๕๙๕	๓๐๗,๖๙๒	๑๓๓,๙๐๓	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๔	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว	๒๐,๐๐๐	๖,๘๑๐	๑๓,๑๙๐	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๗๗,๓๘๒	๑๒,๖๑๘	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๖	โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดและการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๘	โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๑๙๐,๐๐๐ เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗
๙	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกกระจง	๓๖๑,๘๐๐	๓๕๒,๐๙๐	๑๙,๗๑๐	แล้วเสร็จ ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแหน	๔๙๙,๒๐๐	๔๗๖,๓๕๒	๒๒,๘๔๘	แล้วเสร็จ ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสารวนาราม	๔๘๐,๐๐๐	๔๕๖,๓๐๐	๒๓,๗๐๐	แล้วเสร็จ ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
รวมงบประมาณ		๑,๙๙๔,๙๙๕	๑,๙๓๖,๖๒๖	๒๘๘,๓๖๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๙๘๒	๔,๐๑๘	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ก.พ.๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	๙๐,๐๐๐		๙๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
๖	โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วง เทศกาล	๔๐,๐๐๐	๒๔,๒๕๒	๑๕,๗๔๘	แล้วเสร็จ ม.ย.๖๗
รวมงบประมาณ		๕๕๐,๐๐๐	๔๒๐,๒๓๔	๒๑๙,๗๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานล่องแก่งหินเพิง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗
รวมงบประมาณ		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดเก็บผักตบชวาตามลำคลองสาธารณะในตำบลสำพัน ตา	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๓๒	๖๘	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗
๒	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้าง ป่ารักษน้ำ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขนขยะ	๓๒๔,๐๐๐	๑๘๘,๑๐๐	๙๐๐	ผูกพัน ๑๓๕,๐๐๐ ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๔	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ	๒๖๐,๐๐๐	๑๔๗,๔๕๐	๑๑๒,๕๕๐	
๕	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้าง ป่ารักษน้ำ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	คอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒๐๐	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗
รวมงบประมาณ		๑,๑๓๗,๒๐๐	๘๕๘,๔๘๒	๑๔๓,๗๑๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ก.ค.๖๗
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙๒,๗๙๐	โอนเพิ่ม ๑๙๐,๐๐๐ เม.ย.๖๗
รวมงบประมาณ		๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๙๒,๗๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๙๐๐	๑๓,๑๐๐	โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ ก.พ.๖๗
๒	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ก.พ.๖๗
รวมงบประมาณ		๑๗๕,๐๐๐	๒๗๑,๙๐๐	๑๓,๑๐๐	

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย จาก บ้านนายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ถึงแม่น้ำแควหนุมาน	๒๓๒,๔๐๐	๒๓๒,๔๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย จาก ถนน ค.ส.ล.เดิมไปโรงสูบน้ำ	๑๑๓,๖๐๐	๑๑๓,๖๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑ โดยการเกรดบดอัด ดินเดิม ระยะทาง กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐๐ ม.จากถนน เส้น ม.๙ ไปฟาร์มหมู ม.๑	๑๘๖,๒๐๐	๑๘๖,๒๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นขอบบล็อกรองคอนกรีต คลองหลักเส ก่อนถึงซอย ๑๔ (เด่นชัย)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ ตรง ข้ามซอย ๑๔/๓ จากบ้านนายชาญชัย พันธุ์ประภาส ตลอดสาย	๑๙๓,๖๐๐	๑๙๓,๖๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน คลองชุมพล จากบ้านนายอุดร รุ่งเรือง ถึงบ้านนาย สุวรรณ ชันดี	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บริเวณในซอย ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุมพล บริเวณหน้าทางเข้าโรงน้ำถึงโรงงานหงษ์ยิป	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๙	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๐	โครงการขยายไหล่ทางลูกรังพร้อมบดทับ บริเวณถนน ข้างโรงเรียนรักษาทรัพย์ถึงสามแยกประปา ม.๒	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บริเวณในซอย ๔	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๒	โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๑๐๐ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (บ่อปิด)	๓๐๑,๙๐๐	๓๐๑,๙๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ ซอยโนน น้ำอ้อม	๒๐๒๐๐๐	๒๐๒๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ จากหน้าบ้านนางกี ชูสวัสดิ์ ถึง บ้านนาง ท่อน พิมสุวรรณ ยาว ๖๗ เมตร	๒๐๘๒๐๐	๒๐๘๒๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ จากรางระบายน้ำเดิมถึงบริเวณหน้าบ้าน นางจำรัส ช่างชุบ	๑๕๗,๑๐๐	๑๕๗,๑๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๖	โครงการขยายเขตท่อประปา ม.๔ บ้านแก้ง จาก ประปาขนาดใหญ่ไปบ้านนายทองใบ บุญเลี้ยง	๓๑๔,๖๐๐	๓๑๔,๖๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง จากหน้าบ้านนางรัชณี พงศ์พัฒน์ ถึงหน้า บ้านนายทองลา บุญเลี้ยง	๑๓๕,๖๐๐	๑๓๕,๖๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ จากนางนางอยู่ วงศ์สุวรรณ ถึงถนนเรียบแควหุมนาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านวัง หมัน จากถนนลาดยางไปในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านวัง หมัน บริเวณถนนเส้นโคกคาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านวัง หมัน จากถนนลาดยางไปในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านวัง หมัน บริเวณถนนเส้นโคกคาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึงนายนายสมชาย แสงดึก	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากถนน ค.ส.ล. เดิมซอยสวนนายวิชัย ถึงนายนายสำริด จำลักษ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๕	โครงการ ขยายไหล่ถนน คสล.หมู่ที่ ๖ จาก หน้าศาลา ประชาคมถึงบ้านนายประพัฒน์ พงษ์พานิช	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางหลั่น ถึง บ้านนางแววดาว	๒๖๐,๒๐๐	๒๖๐,๒๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระจง ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงบริเวณ บ้านนายคำหล้า อาจประสม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๘	โครงการขยายเขตท่อประปา ม.๗ บ้านหนองแหน จากบริเวณบ้านนายบรรจง ป้องกัน ถึงแยกบ้านนาย สมปอง แสงเพ็ง	๒๒๕,๕๐๐	๒๒๕,๕๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน ซอยฟาร์มตาหังด	๓๗๘,๘๐๐	๓๗๘,๘๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง แหน	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนางสาคร ถึงบ้านนายบุรพา ทางศัยศ	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี บริเวณหน้าวัดทุ่งสามัคคี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอย ๖ จากบ้าน นายกิติพจน์ พันธุ์ผาจิตร ถึงสามแยกบริเวณทางโค้ง ถนนคอนกรีต	๑๗๕,๓๐๐	๑๗๕,๓๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี จากสามแยกหน้าโรงเรียนถึงสาม แยกโรงสีเก่า	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็กพร้อม ถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี จากบ้านนายอมร กลิ่นขำ ถึง บ้านนายอมร เรืองสา ยาว ๔๖ เมตร	๒๑๗,๗๐๐	๒๑๗,๗๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๖	โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางทองจันทร์ เกตุอุบล ถึงปากซอย ถนนกลางหมู่บ้าน	๕๔,๗๐๐	๕๔,๗๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการ ดำเนินงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ จากหน้าฟาร์ม นายประทุน สาระ ถึงป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙	๓๕๑,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๘	โครงการ ขยายไหล่ถนน คสล.หมู่ที่ ๙ จาก รพ.สต. บ้านโคกกระเจง ถึงศาลาประชาคม	๖๖,๙๐๐	๖๖,๙๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
๓๙	โครงการไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒,๖,๗	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	แล้วเสร็จ ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘๘๗,๙๐๐	๘๘๗,๙๐๐		

ส่วนที่ ๕

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๓๕ ชุด (หมู่ละ ๑๕ ชุด)

เพศ	- ชาย	จำนวน	๖๒	ราย		
	- หญิง	จำนวน	๗๓	ราย		
อายุ	- ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน	๓๘	ราย	๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๓๕ ราย
	- ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๒๐	ราย	- มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๓ ราย
การศึกษา	- ประถมศึกษา	จำนวน	๕๒	ราย	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๔๗ ราย
	- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	จำนวน	๑๐	ราย	- ปริญญาตรี	จำนวน ๑๐ ราย
	- สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๑	ราย	- อื่น ๆ	จำนวน ๑๕ ราย
อาชีพ	- รับราชการ	จำนวน	๙	ราย	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๙ ราย
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๖	ราย	- รับจ้าง	จำนวน ๓๑ ราย
	- นักเรียน นักศึกษา	จำนวน	๑๕	ราย	- เกษตรกร	จำนวน ๕๕ ราย
	- อื่น ๆ	จำนวน	-	ราย		

ในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๔	๔๐.๐๐	๖๘	๕๐.๓๗	๑๓	๙.๖๓
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๓๕.๕๖	๗๐	๕๑.๘๕	๑๗	๑๒.๕๙
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๓๕.๕๖	๖๓	๔๖.๖๖	๒๔	๑๗.๗๘
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณชน	๕๕	๔๐.๗๔	๖๐	๔๔.๔๔	๒๐	๑๔.๘๒
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๓	๓๙.๒๖	๕๙	๔๓.๗๐	๒๓	๑๗.๐๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๘	๓๕.๕๖	๗๒	๕๓.๓๓	๑๕	๑๑.๑๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๑	๓๗.๗๘	๕๖	๔๑.๔๘	๒๘	๒๐.๗๔
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๐	๓๗.๐๔	๔๙	๓๖.๒๙	๓๖	๒๖.๖๗
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๒๘.๘๙	๗๕	๕๕.๕๕	๒๑	๑๕.๕๖

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๑๓๕ ราย (หมู่บ้านละ ๑๕ ชุด)

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.ลำพันตา ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๓๖.๗๑, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๔๗.๐๘, และไม่พอใจ
อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๒๑

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๒
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๓
รวม	๘.๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๓
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๓
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๕๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๘
รวม	๘.๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๖๙
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๕๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
รวม	๘.๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๕
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๗๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
รวม	๘.๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการละอนุรักษัรพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๓
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๗๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๙
รวม	๘.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๘
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๖๑
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๖๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๒
รวม	๘.๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๗๙
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๔
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๖๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๖๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๖
รวม	๘.๗๐

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านงานช่าง เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา จึงประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้รับทราบผลรายงานดังกล่าว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ที่ได้แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

วิชัย หัตถเจริญ

(นายวิชัย หัตถเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา